

**ОТЧЕТ**  
**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

«Помним, Гордимся, Чтим...» - ремонт памятника героям ВОВ  
(наименование проекта)

Суксунский городской округ  
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |           |           |           | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |           |           |           | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |           |           |           | Остаток неиспользованных средств, руб. |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| всего  | ДС1        | ДС2       | ДС3       | ДС4       | всего  | ДС1        | ДС2       | ДС3       | ДС4       | всего   | ДС1        | ДС2       | ДС3       | ДС4       |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5  | 2          | 3         | 4         | 5         | 6 = 7 + 8 + 9 + 10   | 7          | 8         | 9         | 10        | 11 = 12 + 13 + 14 + 15  | 12         | 13        | 14        | 15        | 16 = 6 - 11                            |
| 786 288,00   | 629 030,40 | 78 628,80 | 28 628,80 | 50 000,00 | 786 288,00   | 629 030,40 | 78 628,80 | 28 628,80 | 50 000,00 | 786 288,00  | 629 030,40 | 78 628,80 | 28 628,80 | 50 000,00 | 786 288,00                             |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|-------------------------|----------|------|------|
| 1     | 2                       | 3        | 4    | 5    |

| № п/п | Наименование показателя   | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|---|----------|------|------|
| 1     | 2   | 3        | 4    | 5    |
| 1     | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | день     | 244  | 100  |
| 2     | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные <a href="#">Порядком</a> предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п                | день     | 365  | 235  |

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_ /Н.И. Павлюсенко/  
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

И.о.главы городского округа –

главы Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_ /В.П.Бунакова /  
(подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_ /В.П.Бунакова /  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

ПРИНЯТ: консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления  
социально-экономического развития муниципальных образований Министерства  
территориального развития Пермского края \_\_\_\_\_ /

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.