

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Мир детства –устройство детской спортивной площадки

(наименование проекта)

Суксунский городской округ
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
|--|------------|-------|-----------|------|--|------------|-------|-----------|------|---|------------|-------|-----------|------|--|
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 277 478,40 | 249 730,56 | 27,75 | 27 720,09 | 0,00 | 277 478,40 | 249 730,56 | 27,75 | 27 720,09 | 0,00 | 277 478,40 | 249 730,56 | 27,75 | 27 720,09 | 0,00 | 0,00 |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|--|----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес. | 8 | 4 |
| 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п | день | 365 | 225 |

Представитель инициатора проекта _____ /Л.А. Афанасьева

/

(подпись)

(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа –
глава Администрации Суксунского городского округа

_____ /П.Г. Третьяков /

(подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа _____ /В.П. Бунакова /

(подпись) (ФИО)

« ___ » _____ 2021 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

« ___ » _____ 2021 г.

ПРИНЯТ:

консультант отдела поддержки общественного самоуправления

управления развития и поддержки местного самоуправления

Министерства территориального развития Пермского края,

_____ /А.Д. Чупин/

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

« ___ » _____ 2021 г.»